

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 07 月 23 日
 星期: 四 气温: 18°-27°

天气: 阴

工程名称: 榆阳区刀兔分散式风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查开关站围墙抹灰质量. 2. 2井风机点工程桩(灌注桩)施工, 现场监理旁站. 并见证制作试块. 3. 检查施工安全. 4. 建设单位组织图纸会审及技术交底.		
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度	
	西安西电新能源有限公司	1. 开关站围墙抹灰累计完成80%. 施工人员4人, 管理人员1人. 2. 2井风机点工程桩施工完成, 2井风机点工程桩施工完成4根, 见证制作试块3组, 施工人员8人, 管理人员1人. 桩机1台. 吊车1台. 挖机1台.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		苗守明、史连瑞、曾清涛	
记录人: 曾清涛		总监理工程师: 王立杰	