

监 理 日 记 ()

日期: 2020 年 07 月 24 日
 星期: 五 气温: 18°-24°

天气: 多云

工程名称: 榆阳区刀兔分散式风电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查开关站围墙外墙抹灰质量. 2. 2#风机点工程桩(灌注桩)施工, 现场监理旁站. 并见证制作试块. 3. 检查施工安全.		
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度	
施 工 情 况	西安西电新能源有限公司	1. 开关站围墙外墙抹灰完成40%. 施工人员4人, 管理人员1人. 2. 2#风机点工程桩施工完成4根, 见证制作试块3组, 施工人员8人, 管理人员1人. 钻机1台, 吊车1台, 挖机1台.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		苗守明、史连瑞、曾清涛	
记录人: 曾清涛		总监理工程师: 王立杰	