

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 25 日

天气：多云

星期：四

气温：24-29℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、厂房加固施工队进场施工。 2、对施工队进行安全交底 3、整理监理资料 4、现场安全文明施工检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房加固
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：3 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 26 日

天气：晴

星期：五

气温：25-31℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、提醒施工人员注意安全，做好防暑工作	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房加固
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：3 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 27 日

天气： 阵雨

星期： 六

气温： 23-28℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房加固今日完成 50 个节点
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：3 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 28 日

天气： 阵雨

星期： 日

气温： 23-28℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、审查总包单位提交的报审资料	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房加固总完成 162 个节点
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电动扳手：4 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆 12 吨吊车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 29 日

天气：阴

星期：一

气温：24-29℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、审查总包单位提交的报审资料 4、检查施工人员的安全防护工作	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房加固今日完成 52 个节点
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 2 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 06 月 30 日

天气：晴

星期：二

气温：25-30℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、发现设计图与现场不符，双檩条不能做加固，已联系设计单位 4、检查施工人员的安全防护工作	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房加固今日完成 63 个节点
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆 10 吨吊车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 01 日

天气：晴

星期：三

气温：24-30℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、检查施工人员的安全防护工作，要求施工人员将安全带挂至横梁上，不要挂在隅撑上	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 1 辆 10 吨吊车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发