

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 05 日

天气：雨

星期：日

气温：23-24℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、要求施工队严禁使用生锈螺丝	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固， 材料钻孔
其 它 事 项	施工人员：4 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 2 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 06 日

天气：雨

星期：一

气温：24-27℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固， 节点焊接
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 2 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 07 日

天气：多云

星期：二

气温：25-32℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、要求施工人员电焊作业时必须穿戴好劳保产品，并确保施工区无人	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固，
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 钻孔机 1 台 高空作业车 2 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 08 日

天气：多云

星期：三

气温：24-29℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、现场安全文明施工检查 3、厂房加固验收	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固完成
其 它 事 项	施工人员：3 人 管理人员：1 人 电动扳手：5 把 高空作业车 1 辆	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 09 日

天气：阴

星期：四

气温：23-27℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单檩条加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 10 日

天气：多云

星期：五

气温：23-29℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 11 日

天气：雨

星期：六

气温：25-26℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 12 日

天气：多云

星期： 日

气温：24-34℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 13 日

天气：雨

星期：一

气温：22-24℃

工程名称：常州利腾机械有限公司 1.1MWP 光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	山东登莱 电力工程 有限公司	厂房单加固完成，支架材料未进场，未施工
其 它 事 项	无	
本日监理现场人员		薛庚
记录人：薛庚		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发