

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 30 日 星期三	气候	晴	气温	16 ~ 26 °C
监理人员动态:	李尔叶		材料进场、见证取样、合格情况: DN150, DN200 热镀锌带通进场		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	挖机1台				
施工部位 进度情况	屋面交流电缆下行处老计配电室旁设路经破坏路 已放置电缆保护管, 回填完成 开挖电缆沟为0.75m深, 宽度为0.7m				
检查发现的 问题	电缆保护管未端焊, 焊缝未做防腐处理 电缆沟开挖后, 管道且沟内有积水现象				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位现场整改, 但整改效果不佳 渗水问题明日已停水后做防水处理				
协调内容或 其他	今日入场施工机械: 挖机1台 今日入场施工人员: 6人, 管理人员1人 今日安全生产, 文明施工, 材料堆放规范				
记录人	李尔叶		总监签阅	王立杰	