

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 2 日 星期五	气候	晴	气温	18 ~ 28℃
监理人员动态:	李少明		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6 人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	剩余未浇筑的道路已浇筑完成。 电缆井砌筑已完线, 尚未抹面。周围回填完成。				
检查发现的问题	电缆井进线口悬空砌砖未使用木板等做加固措施, 有掉落风险。 电缆井砌筑前未浇筑垫层。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改, 目前尚未整改。				
协调内容或其他	今日现场施工 5 人, 管理人员 1 人。 今日安全生产, 文明施工良好, 按规范施工。				
记录人	李少明		总监签阅	王志强	