

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 5 日 星期六	气候	小雨	气温	20~22℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	屋面检修通道安装固定100米、 接地扁铁分散, 尚未焊接。 电缆升盖线盒6个, 加2钢筋。				
检查发现的问题	现场未发现质量问题。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调施工队6人, 管理人员1人。 今日安全生产, 文明施工均符合规范要求。				
记录人	[Signature]		总监签阅	王五岳	