

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 19 日 星期三	气候	晴	气温	26~38℃
监理人员动态:	李叶叶		材料进场、见证取样、合格情况: 1x4 电缆剥皮 7 盘。		
施工方人员动态:	16 人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	光伏 1x4 电缆剥皮 7 盘, 已卸车完成。 支架安装完成 85%。 组件安装完成 5%。				
检查发现的问题	现场组件中压及边压焊接缝隙过大现象。 边压板未安装穿制垫片现象。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位现场整改完成。				
协调内容或其他	今日入场施工机械: 无 今日入场施工人员 16 人, 管理人员 1 人。 今日安全生产, 文明施工现场无安全隐患。				
记录人	李叶叶		总监签阅	王立杰	



扫描全能王 创建