

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 21 日 星期 五	气候	晴	气温	26~37℃
监理人员动态:	李东川		材料进场、见证取样、合格情况: 并网柜到场 7 台。		
施工方人员动态:	16 人				
施工机械动态:	吊车 1 台 叉车 1 台				
施工部位 进度情况	光伏组件安装完成 80 箱, 框架安装 15 米。 汇流箱 30%。 并网柜到场 7 台, 逆变器完成。				
检查发现的 问题	光伏组件吊装时尾座放置过于集中, 短时间内无张拉分散完成, 造成尾座承受压力过大。				
处理措施、 意见、结果	要求施工单位吊装时放置分散一些, 减轻承受重量。				
协调内容或 其他	今日入场施工机械: 吊车 1 台, 叉车 1 台。 今日入场施工人员 16 人, 管理人员 1 人。 今日安全生产, 无安全事故发生。				
记录人	李东川		总监签阅	王云杰	



扫描全能王 创建