

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 8 月 9 日 星期六	气候	雨	气温	23~27℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	今日下雨, 上午未施工。 下午安装光伏组件累计安装 30%。 电缆桥架安装固定完成 20%。				
检查发现的问题	检查房间施工情况, 现场光伏阵列安装失误。 未按照放线时安装, 导致一个阵列参差不齐呈阶梯状。 已签发监理通知单 003。 现场增加保护措施, 位置残渣未清理, 造成房间脏污。				
处理措施、意见、结果	已签发监理通知单, 要求施工单位尽快整改并回复。				
协调内容或其他	今日现场施工机械: 无。 今日现场施工人员: 13人, 管理2人。 今日安全生产、文明施工情况良好, 均在规范范围内。				
记录人	[Signature]		总监签阅	王雄	



扫描全能王 创建