

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 8 日 星期二	气候	晴	气温	22~35℃
监理单位动态:	李科		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工部位 进度情况	组件吊装41箱, 暂存台架完成, 组件串并联安装70%, 逆变器接线完成2台。				
检查发现的 问题	逆变器靠近屋檐处女儿墙过高, 安装后逆变器会刮 屋面女儿墙。 屋面组件污染问题。				
处理措施、 意见、结果	会同业主、单位协商整改, 暂未确定方案。				
协调内容或 其他	今日协调施工机械吊车1台 今日协调施工人员13人, 管理人员1人。 今日安全巡查, 文明施工均在可控范围内。				
记录人	李科		总监签阅	王五	



扫描全能王 创建