

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 1 日 星期三	气候	晴	气温	7/14.5℃
监理单位动态:	[Signature]		材料进场、见证取样、合格情况: [Signature]		
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	今日逆变器组串线放线工作, 光伏组件876块全部安装完成, 组件界址安装 75%.				
检查发现的问题	厂房屋檐处有破损开胶现象.				
处理措施、意见、结果	立即通知施工单位通进行修补.				
协调内容或其他	今日协调施工机械: 无 今日协调施工队 13人, 管理顺利. 今日安全生产, 无施工安全隐患范围内.				
记录人	[Signature]		总监签阅	王立果	



扫描全能王 创建