

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 16 日 星期三	气候	小雨	气温	21~25℃
监理人员动态:	李锐		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	电缆桥架已基本安装完成。 逆变器支架焊接5个。 组件全部安装完成。				
检查发现的问题	屋面组件排列位置污染较严重。				
处理措施、意见、结果	已与施工单位沟通,尚未确定整改方案。				
协调内容或其他	今日入场施工2人,管理人员1人。 今日安全生产,文明施工,文明施工范围。				
记录人	李锐		总监签阅	王立东	