



# 监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

|                                                                                           |                                                                                     |                          |      |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----|--------|
| 日期                                                                                        | , 2020 年 9 月 20 日 星期六                                                               | 气候                       | 多云   | 气温  | 18~26℃ |
| 监理人员动态:  |                                                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况:<br><br>无 |      |     |        |
| 施工方人员动态: 13人                                                                              |                                                                                     |                          |      |     |        |
| 施工机械动态: 无                                                                                 |                                                                                     |                          |      |     |        |
| 施工部位进度情况                                                                                  | 1#配电室交流电缆敷设完毕, 由于无电缆桥架, 施工进度较为缓慢。<br>逆变器支架已基本焊接完成, 暂未防腐处理。                          |                          |      |     |        |
| 检查发现的问题                                                                                   | 由于电缆过重, 造成部分桥架侧翻倾斜。<br>电缆下垂处, 压力较大, 造成厂房C型钢变形。                                      |                          |      |     |        |
| 处理措施、意见、结果                                                                                | 已通知施工方电缆敷设完成后, 对电缆桥架复原, 并增加夹具及支撑点。<br>C型钢变形问题尚无解决方案, 因无固定受力点, 较难解决。                 |                          |      |     |        |
| 协调内容或其他                                                                                   | 今日入场施工机械: 无<br>今日安全生产, 文明施工良好, 可控范围内。                                               |                          |      |     |        |
| 记录人                                                                                       |  |                          | 总监签阅 | 王立忠 |        |