

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 14 日 星期四	气候	晴	气温	16~25℃
监理人员动态:	李东川		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	逆变器交流电缆接线完成 32. MC4 插头组串完成 50%. 检修通道分散				
检查发现的问题	逆变器未找齐 485 信号线接口				
处理措施、意见、结果	施工单位找逆变器说明书				
协调内容或其他	今日协调施工单位 5 人. 管理人员 1 人. 今日安全巡查. 对施工单位可控范围内.				
记录人	李东川		总监签阅	王德	