

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 25 日 星期五	气候	多云	气温	17~26℃	
监理人员动态:	无		材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:						6人
施工机械动态:						无
施工部位 进度情况	逆变器交流电缆头制作连接6台。 MC4 组串线接头制作完成100%。(组件组串) 逆变器直流侧 MC4 接头穿管制作3台。					
检查发现的 问题	现场未发现质量问题。					
处理措施、 意见、结果	无					
协调内容或 其他	今日入场施工人数5人, 管理人员1人。 今日安全生产, 文明施工均达到规定范围内。					
记录人	李九州		总监签阅	王立东		