

监 理 日 志

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 16 日 星期六	气候	晴	气温	15 ~ 23℃
监理人员动态：	李神州		材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：	6人				
施工机械动态：	无				
施工部位进度情况	逆变器交流侧 MC4 插头制作 5 台（穿管 32） 交流低压电缆头制作 6 台，已连接完成。 检修道路分散。				
检查发现的问题	线压压线钳故障，导致铜接线端子无张死紧。				
处理措施、意见、结果	已修复完成，可以正常工作。				
协调内容或其他	今天检修人员占人管理岗 1 人、 1 人安全生序。文明施工作业可控制范围内。				
记录人	李神州		总监签阅	王立平	