


监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 5 日 星期一	气候	阴	气温	10~21℃
监理人员动态:	2 人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7 人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	接地扁铁焊接完成 10%。 检修通道安装 150 米。				
检查发现的问题	接地扁铁个别焊缝未端焊 焊工人员存在在组件上现象。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位现场整改。并下发联系单 007				
协调内容或其他	今日到场施工 2 人、管理人员 1 人。 今日安全生产。文明施工现场保持范围内。				
记录人			总监签阅	