



监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 7 日 星期三	气候	阴	气温	16 ~ 23℃
监理人员动态: 			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	长度不足电缆接头制作3个。 检修通道安装50米。				
检查发现的 问题	长度不足的电缆共6根,但建设单位只同意做3根接头,剩余3根暂未确定方案。				
处理措施、 意见、结果	暂未确定剩余3根电缆连接方案。				
协调内容 或其他	今晚协调施工队7人,管理人员12人。 今晚守至生产,文明施工做好可控范围内。				
记录人			总监签阅	