

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 9 日 星期 五	气候	晴	气温	13 ~ 24 °C
监理人员动态:	李 刚		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8 人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	供电公司验收完成, 项目已全额并网发电。 并网柜孔洞防火封堵完成。 检修通道安装 100 米。				
检查发现的问题	该馆内路面有下沉现象。 铜电缆斗与铜排连接处面积不足。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改。				
协调内容或其他	今日场施工队下, 管理人员 1 人。 今日安全巡查, 文明施工现场控制范围内。				
记录人	李 刚		总监签阅	王 立 杰	