

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 11 日 星期六	气候	晴	气温	8~25℃
监理人员动态:	李科		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	逆变器防雨棚安装完成3个。 接地扁铁焊接200米。 电缆桥架盖板安装200米。 检修通道安装15米。				
检查发现的问题	现场未发现质量问题。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今天协调施工人员和管理人员开会。 今天安全交底。文明施工现场牌范围内。				
记录人	李科		总监签阅	王立东	