

监 理 日 志

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 15 日 星期__	气候	雨	气温	12~13℃
监理人员动态:	李少州		材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	剩两组串线、MC4插头制作、 接地引下线连接中。				
检查发现的问题	屋面最北面8个接地引下线由于屋面原因无法 连接。				
处理措施、意见、结果	已要求施工方单位想办法连接。				
协调内容或其他	今日入场施工人数5人,管理人员1人、 今日安全生产、文明施工均符合规范要求				
记录人	李少州		总监签阅	王五东	