

监 理 日 志

工程名称：浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 20 日 星期二	气候	晴	气温	8~20℃
监理人员动态：	李时		材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：	8人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	接地扁铁黄绿漆涂刷完成。 接地网与支架连接100%。接地扁铁安装完成100%。 电缆桥架安装基本完成。				
检查发现的 问题	现场未发现质量问题。				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容或 其他	今日协调施工人员、管理人员12人。 今日安全巡查，文明施工措施控制范围内。				
记录人	李时		总监签阅	王时	