

监 理 日 志

日期: 2021年 07月 21日

天气: 晴

星期: 2

气温: 24℃ - 31℃

工程名称: 漯河时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查1#屋面尖角, 导轮安装。 2. 检查屋面安全(杆位, 材料堆放)	
施工情况	施工单位 茂湖和成	施工内容及进度 1. 1#屋面尖角, 导轮安装完成5%。 2. 统计共计四个班组, 每班组4人, 共计16人。 3. 屋面强电垃圾清理。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有



扫描全能王 创建