

监 理 日 志

日期: 2020 年 07 月 29 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 26℃ - 32℃

工程名称: 濮阳时代新城五期10.6MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查3#屋面光伏支架安装, 符合设计要求。 2. 检查1#屋面光伏支架安装, 有斜拉索。 3. 9#屋面光伏支架安装, 部分支架未按 下已工部要求进行加固。监理现场下发整改通知单。	
施 工 情 况	施 工 单 位 光 湖 和 诚	施 工 内 容 及 进 度 1. 3#屋面光伏支架安装完成80%。 2. 9#屋面光伏支架安装, 部分支架未按 下已工部要求进行加固。 3. 项目部22名工人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有	



扫描全能王 创建