

监 理 日 志

日期: 2020年 02月 05日

天气: _____

星期: 二

气温: 18℃ 35℃

工程名称: 深圳时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	1: 检查4#屋面夹贝、导轨安装, 符合设计要求。 2: 验收中组、7#、8#、9#组逆变器基础, 符合设计要求。 3: 督促施工单位新已工工程部署, 对管道及基础开梯。 4: 检查施工单位工程概况及施工记录。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	茂湖和线	1: 1#方阵光伏组串器接线敷设。 2: 4#屋面光伏支架安装。 3: 7#、8#逆变器基础已开坑, 开始施工。 4: 今日施工人员24人, 管理人员2人。
其它事项	接厂方通知, 因风整板线路, 同方施工人员进行。	
本日现场监理人员	何国石	
记录人: 何国石	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 何国石	



扫描全能王 创建