

监 理 日 志

日期: 2020 年 08 月 06 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 28℃ - 37℃

工程名称: 深阳时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查1#屋面光伏组串电缆线敷设及汇流箱安装, 安装; 2. 检查小屋屋面防水, 防水检查合格 (未做防水); 整理现场叫停该作业面施工; 3. 检查屋顶光伏基础钢筋制作; 4. 现场安全巡查..	
施工情况	施工单位 茂湖和成	施工内容及进度 1. 屋顶光伏组串电缆线敷设 2. 屋面防水检查 3. 今日施工人数24人
其它事项		
本日现场监理人员	周国海	
记录人: 周国海	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 周国海	



扫描全能王 创建