

监 理 日 志

日期: 2020 年 08 月 13 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28℃ ~ 37℃

工程名称: 溪阳时代新城三期10.6MW分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查屋面光伏组件吊装吊钩安全, 符合规范要求。 2. 检查屋顶转运人员编制(7人), 于满足施工现场要求, 另由项目部对施工单位已发《安全交底书》07号一份。 3. 检查光伏组件支架基础模板支撑, 并做《安全交底书》一份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
其它事项	1. 屋面光伏组件转运, 吊运完成。 2. 电气柜柜屋面光伏组件布线(100m)敷设完成。 3. 光伏组件支架基础模板支撑。	
其它事项	今日施工人数 20 人, 下午另安排班组进场 4 人。	
本日现场监理人员	邵国栋	
记录人: 邵国栋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵国栋	



扫描全能王 创建