

监 理 日 志

日期: 2020年 08 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 28℃ - 37℃

工程名称: 洛阳栾川新城10.6MW分布式项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查箱变进线口基础, 发现: 07# 8# 箱变基础钢筋扎与图纸不符(图纸标为双层双向, 现场实际为单层). 要求施工单位按图纸增加钢筋. 基础支托较少; 现场整改增加并排深沟子符合设计要求. 已口头通知施工单位整改. 对监理项目部整改. 2: 检查屋面光伏组件吊运、分流设置. 无安全隐患.	
施 工 情 况	施工单位 宏湖新能源	施工内容及进度 1: 屋面电气柜柜孔壳箱安装(8个) 2: 安装光伏柜: 光伏柜吊运到屋面. 分流(8个) 3: 土建柜基础复差基础整改.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国栋
记录人: 田国栋	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国栋	



扫描全能王 创建