

监 理 日 志

日期: 2020 年 08 月 18 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 25℃ - 31℃

工程名称: 洛阳时代新城东三区 10.6MW 分布式项目

监 理 工 作 情 况	1: 监理单位检查光伏基础、光伏支架、箱变基础拆模, 发现光伏件不符合设计要求, 个别光伏件在浇筑被挑摆放, 要求: 重新置放光伏件。 2: 屋面光伏组件吊装, 含材料安全检查, 无安全隐患存在。 3: 电气人员屋面电缆桥架、支架安装符合设计要求。	
施 工 情 况	施工单位 苑湖和成	施工内容及进度 1: 合意挑运光伏组件, 转运至施工现场, 吊装至屋面。 2: 箱变基础拆模, 电缆桥架敷设。 3: 房屋验收: 电气工人、土建工人安装工人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国栋
记录人: 田国栋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田国栋



扫描全能王 创建