

监 理 日 志

日期: 2020年10月11日

天气: 晴

星期： 月

气温: 16 °C - 24°C

工程名称: 滨湖时代新城项目, 湖月10.4MW分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查屋面防雷电线电缆接头整改(1#方舱). 2. 检查高压电线电缆9#10#箱变至开关柜一次柜整改(1#). 存在的问题: 过流电线电缆沟内作管管口未处理. 铺设沙盖不符合要求. 要求暂停电线电缆整改. 管口处理作样. 铺设沙盖符合要求后方可进行电线电缆整改. 3. 检查箱柜内二次电缆敷设. 二次电缆敷设完成.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	光湖和收.	9#10#箱变电线电缆整改. 屋面防雷线整改. 高压柜内二次.	
其它事项			
本日现场监理人员		田国海	
记录人: 田国海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国海	

