

监 理 日 志

日期: 2020 年 10 月 09 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 14°C - 24°C

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 检查停车场车棚组件安装、组件连接线整改连接。 2. 检查屋面防雷接地线镀锌扁钢安装固定。 3. 检查过路电缆沟浇筑土(灰)。(20号)。 4. 检查屋面汇水管、雨水管(线)整改接线。 5. 监理项目部对车棚组件接线技术交底。 6. 参加组织进场专题会及验收会议纪要一份。	
施 工 情 况	施工单位 芜湖和成	施工内容及进度 1. 屋面汇水管接线、外壳安装固定。 2. 车棚组件安装、接线、进变回支架安装。 3. 过路电缆沟浇筑土浇筑。 4. 今日验收人员签字。
	其它事项 后日《工程罚款单》编号:《ZHJL-TKD-06》一份。	
本日现场监理人员		田国友
记录人: 田国友		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田国友



扫描全能王 创建