

监 理 日 志

日期: 2020年09月19日

天气: 晴

星期: 六

气温: 17-26℃

工程名称: 南京国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 电站组件吊装至屋面, 并散料, 一箱一吊。 现场已做好安全防护及围挡, 配备对讲机。 2. 现场检查, 组件安装情况符合图纸设计要求。	
施工情况	施工单位: 四川渝庆建安建设工程有限公司	施工内容及进度: 1. 组件吊装。 2. 组件安装。
施工人员	施工人员 25 人, 电动扳手 10 把, 吊车一台。	
其它事项	1. 发现现场施工人员部分不戴安全帽, 已进行一次警告, 在不再佩戴时施工台下达联系单进行整改。 2.	
本日现场监理人员		王 航
记录人: 王 航		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王 立 杰