

监 理 日 志

日期: 2022年7月21日

星期: -

工程名称: 国普新能源

天气: 阴转雨

气温: 19-26℃

监 理 工 作 情 况	1. 检查组件安装情况, 符合图纸设计要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	1. 组件安装, 今日安装100片. 2. 基础砌台阶.
施 工 人 员		施工人员25人. 电动扳手 20把.
其 它 事 项	现场垃圾较多, 下边联系吊车, 整理垃圾.	
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰