

监 理 日 志

日期: 2020年07月23日

天气: 多云
气温: 16-26℃

星期: 三

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 与业主方、施工方检查支架安装情况。 发现屋脊处夹具不稳, 形成晃动, 易造成损失。 要求施工方打好、堵棉胶。 夹具缝隙中	
施工情况	施工单位: 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施工内容及进度 1. 组件安装情况: 现屋顶已安装为 500 块左右 组件, 安装接平竖直, 排序到位, 无划痕, 两人抬板并安 装, 间距符合设计要求。
施工人数		施工人员 25 人, 电动扳手 20 把。
其它事项	暂无发现问题。 部分工人无安全帽, 告知施工方购买。	
本日现场监理人员		姜航
记录人: 姜航		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰