

监 理 日 志

日期: 2022年09月25日

天气: 阴.

星期: 五.

气温: 18-26℃.

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 组件吊装时 施工单位已做好安全围挡及安全防护. 2. 散料时为两人抬板. 轻拿轻放. 组件无叠板(不组件) 3. 组件吊装时, 由吊一箱散一箱. 允许叠块堆放.	
施工情况	施工单位: 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施工内容及进度: 1. 组件进行吊装. 有 2. 组件屋面散料.
施工人数	施工人员: 25人. 吊车一台. 叉车一台.	
其它事项	发现施工人员安全帽已警告一次. 联系单已下. 无整改. 已对施工单位下达通知单. 在明日复查整改. 屋面垃圾已整收书. 整改完成.	
本日现场监理人员		苏, 舟
记录人: 苏舟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立东