

监 理 日 志

日期: 2022年10月21日

天气: 多云

星期: 四

气温: 15-25℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	组件吊装已做好安全防护及围挡。 组件散料, 为两人一组抬板散料, 无坏。	
施工情况	施工单位 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施工内容及进度 组件吊装, 约100块, 吊一箱散一箱。 组件散料。
施工人员		施工人员: 散, 吊车一輛, 叉车一輛。
其它事项		
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰