

监 理 日 志

日期: 2021年10月25日
星期: 一

天气: 雨
气温: 15-22

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	检查组件安装 间距有大不小, 出现波浪型, 已立即整改. 组件固定无松动.	
施工情况	施工单位 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施工内容及进度 组件安装. 5月因下雨下网 完约 80块左右. 步道安装.
施工人员		施工人员 25人 电动扳手 2把.
其它事项	无	
本日现场监理人员		李华
记录人: 李华		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立