

监 理 日 志

日期: 2020年10月06日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15-21℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	检查组件安装情况: 间隙无问题 组件固定无松动, 光伏接头已固定, 未扣安装无落地.	
施 工 情 况	施工单位 四川尚胜邦建筑工程有限公司	施工内容及进度 1. 组件安装. 组件均安装50块左右. 2. 步道安装.
施 工 人 员		施工人员25人. 电动扳手 2把.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰