

# 监 理 日 志

日期: 2024年10月08日

天气: 晴

星期: 四

气温: 14-24℃

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

|          |                                                                                      |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 监理工作情况   | <p>今日与业主、施工方共同检查组件安装情况。发现组件上方部分有污渍，支架露出不足10公分。MC4接头有部分落地，部分压块未压实。对施工方下达联系单，尽快整改。</p> |                          |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                 | 施工内容及进度                  |
|          | 四川尚胜邦建筑工程有限公司                                                                        | 1. 精架安装。                 |
| 施工人员     |                                                                                      | 施工人员 8人，电动扳手 8把。         |
| 其它事项     | <p>1. 因材料未到货，施工人员部分未来。</p>                                                           |                          |
| 本日现场监理人员 |                                                                                      | 苏航                       |
| 记录人: 苏航  |                                                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王廷杰 |