

监 理 日 志

日期: 2022年1月7日

天气: 阴
气温: 12-22℃

星期: 六

工程名称: 国轩新能源有限公司 3.8MW 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 检查电缆敷设是否两端进行标识, 须符合相关标准。 2. 对已安装好的桥架进行检查, 发现部分镀锌层脱落, 已告知施工人员进行整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	四川尚胜邦建筑工程有限公司	1. 电缆敷设, 完成约 50%。 2. 直流线穿管 PVC 及绑扎, 约完成 85%。
施工人数	施工人数 10 人, 电动扳手 10 把。	
其它事项	屋面垃圾较多, 需清理, 对施工人员进行告知。 三天内清理干净。	
本日现场监理人员		苏航
记录人: 苏航		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰