

监 理 日 志

日期：2020 年 07 月 31 日

天气：晴

星期：五 气温：25° —33°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看 2#屋顶材料分散情况，以及导轨材料的安装，发现个别螺母未紧固（已督促整改）。 2、查看 2#屋顶定点放线情况，待定点放线完成后要求报验。 3、查看 2#屋顶施工安全风险情况，要求施工方对 2#屋顶南面女儿墙及西面女儿墙拉彩带警戒线，做好安全防护。 4、编写监理前期和当天资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、对挂面车间 2#屋顶南面女儿墙及西面女儿墙拉彩带警戒线，做好安全防护。 2、组织施工人员对材料的分散，以及 2#屋顶的导轨材料安装。 3、对挂面车间 2#屋顶进行定点放线，完成 100%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员：	戚平 辛国顺	
记 录 人：	辛国顺	总 监 理 工 程 师：王立杰