

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 02 日

天气：晴

星期：日 气温：25° —35°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看制粉车间 2#屋顶放线情况，待定点放线完成后要求报验。 2、查看 2#屋顶导轨的安装 70%，安装完成后要求报验。 3、对制粉车间 2#屋顶进行吊装安全旁站，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 4、编写监理前期和当天资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、组织施工人员对 2#屋顶的导轨材料安装。 2、制粉车间 2#屋顶定点放线完成 50%。 3、制粉车间 2#屋顶吊装防水卷材及模具，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰