

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 03 日

天气：多云

星期：一 气温：26°—35°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看制粉车间 2#屋顶放线情况，待定点放线完成后要求报验。 2、查看 2#屋顶导轨的安装 90%，安装完成后要求报验。 3、对制粉车间 2#屋顶进行吊装安全旁站，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 4、核查施工单位投入的施工人员及施工机械。 5、举行开工仪式，编写监理前期和当天资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	1、组织施工人员对挂面车间 2#屋顶的导轨材料安装。 2、制粉车间 2#屋顶定点放线完成 70%。 3、制粉车间 2#屋顶吊装商砼混凝土，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。 4、施工组织投入施工人员：30 人，施工机械：吊车 1 辆，振动棒 2 把，电动扳手 5 把，商砼车 1 辆。
其它事项	今日业主主持开工仪式。	
本日现场监理人员：	戚平 辛国顺	
记录人：辛国顺	总监理工程师：王立杰	