

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 04 日

天气：阴

星期：二 气温：25°—35°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看制粉车间 2#屋顶放线情况，待定点放线完成后要求报验。 2、查看 2#屋顶导轨的安装 100%，安装完成后要求报验。 3、对制粉车间 2#屋顶进行吊装安全旁站，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 4、对制粉车间 2#屋顶混凝土支柱浇筑的完成进行核查。 5、参加首次会议并整理纪要，编写监理前期和当天资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海电力安装第一工程有限公司	1、组织施工人员对挂面车间 2#屋顶的导轨材料安装完成 100%。 2、制粉车间 2#屋顶定点放线完成约 90%。 3、制粉车间 2#屋顶吊装商砼混凝土，施工现场拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。 4、制粉车间 2#屋顶浇筑混凝土北面支柱 330，完成制粉车间 2#屋顶支柱的约 20%。
其 它 事 项	业主主持召开首次会议，个参建单位管理人员参加。	
本日现场监理人员：	戚平 辛国顺	
记录人：辛国顺	总监理工程师：王立杰	