

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 09 日

天气：晴

星期：日 气温：24° — 32°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对制粉车间 2#屋顶吊装安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，疏导送麦车辆进出粮仓，防护到位，符合要求。 2、对制粉车间 2#屋顶混凝土配重块浇筑情况和完成数量进行核查。 3、个别预制桩浇筑时，模具未固定好爆桩；已督促施工人员整改。 4、编写监理文件和资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、制粉车间 2#屋顶由南至北浇筑混凝土支柱约 560 根，完成制粉车间 2#屋顶支柱的 80%。 2、制粉车间 2#屋顶吊装商砼混凝土，施工范围拉有警戒线，有专人负责安全，防护到位。 3、现场施工人员 30 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员：		戚平 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰