

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 11 日

天气：晴

星期：二 气温：25° —34°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对制粉车间 2#屋顶卫生清理进行查看。 2、对制粉车间 5#进行定位放线查看。 3、编写监理文件及资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、制粉车间 2#屋顶施工人员打扫清理屋面垃圾，第五方格配重砣拆模，搬动模具至北面方格及北面方格定点放线。 2、对制粉车间 5#进行定位放线。 3、现场施工人员 30 人，管理人员 3 人。
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	戚平 辛国顺	
记 录 人	辛国顺	总 监 理 工 程 师：王立杰