

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 14 日

天气：晴转多云

星期：五 气温：23° —34°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对挂面车间 2#屋顶组件吊装安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 2、核实挂面车间 2#屋顶分散组件约 60 箱，完成约 40%。 3、对现场施工人员及管理人员进行核实。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、组件到场，挂面车间 2#屋顶吊装组件及组件的分散。 2、施工人员 25 人，管理人员 3 人。 3、挂面车间 2#屋顶分散组件约 60 箱，完成约 40%。
其 它 事 项	到货组件 142 箱，共计 3834 片；电缆到货约 50000 米。	
本日现场监理人员：		戚平 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰