

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 18 日

天气：多云

星期：二 气温：21° —32°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对挂面车间 2#屋顶组件吊装安全进行查看，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 2、核实挂面车间 2#屋顶分散组件约 55 箱，完成 93%。 3、编写监理文件。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电 力 安 装 第 一 工 程 有 限 公 司	1、组件到场，挂面车间 2#屋顶吊装组件及组件的分散。 2、挂面车间 2#屋顶分散组件约 55 箱，完成 93%。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员：	戚平 辛国顺	
记 录 人：	辛国顺	总 监 理 工 程 师：王立杰