

监 理 日 志

日期：2020 年 08 月 20 日

天气：小雨转阴

星期：四 气温：17° —26°

工程名称：邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对挂面车间 2#屋顶组件吊装进行安全旁站，吊装人员佩戴安全帽，现场拉有彩带警戒线，有专人负责安全，防护到位，符合要求。 2、核实挂面车间 2#屋顶分散组件约 46 箱，完成 100%。 3、查看挂面车间 2#屋顶电缆吊装约 18000 米。 4、审核施工资料，编写监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 电力 安装 第一 工程 有限 公司	1、组件到场，挂面车间 2#屋顶吊装组件及组件的分散。 2、挂面车间 2#屋顶分散组件约 46 箱，完成 100%。 3、挂面车间 2#屋顶电缆吊装 4 卷，约 18000 米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员：		戚平 辛国顺
记录人：辛国顺		总监理工程师：王立杰